

# 山西焦煤集团公司

焦煤战略函〔2022〕432号

## 关于山西汾西双柳煤矿下组煤水平延深项目延长建设工期的批复

山焦汾西：

你公司《关于山焦汾西双柳煤矿下组煤水平延深项目延长建设工期的请示》（汾煤办字〔2022〕404号）及相关资料收悉。

双柳煤矿下组煤水平延深项目经山西焦煤《关于山焦汾西双柳煤矿下组煤水平延深项目设计方案（代立项）的批复》（山西焦煤计函〔2017〕602号）批准，并于2017年12月《关于山焦汾西双柳煤矿下组煤水平延深项目初步设计的批复》（山西焦煤计发〔2017〕460号）批复初步设计。2018年7月，山焦汾西《关于山西汾西双柳煤矿下组煤水平延深项目开工建设的批复》（汾煤办函〔2018〕513号）批复项目开工建设。2021年5月，山西焦煤《关于山西汾西双柳煤矿下组煤水平延深项目延长建设工期的批复》（山西焦煤战略函〔2021〕189号）批复项目延长建设工期16个月，至2022年9月30日。

项目建设过程中，受间断性新冠肺炎疫情等因素影响，施工

队伍不能有序进场，导致部分工程不能按计划工期开工建设；下组煤工作面风桥构建系统巷道布置在太原组石灰岩中，岩石硬度系数高，现掘进装备不能有效破岩，巷道改用炮掘工艺，受火工品审批制约工作面不能正常施工；顺槽工作面顶板岩性为太原组石灰岩，岩石硬度系数高，支护时间长，为保证工作面回采设备运输安装，导致巷道挑顶、破底工作量增大；根据山西省智能化矿井及智能化采掘工作面的建设要求，双柳煤矿下组煤首采工作面（8204工作面）按智能化综采工作面进行建设，智能化系统包含“一个中心”、“十个子系统”，首采工作面配套设备及智能化配套系统均为新增，设备到货以及安装调试时间长，致使建设工期不能如期完工。鉴于上述情况，为保证项目顺利建设，根据《山西省能源局关于进一步简化煤矿建设项目开工管理工作的通知》（晋能源煤开发〔2021〕287号）有关规定和你公司董事会决议要求，同意双柳煤矿下组煤水平延深项目延长建设工期12个月，工期至2023年9月30日。要求你公司督促双柳煤矿做好以下几方面的工作：

一、严格按照批准的初步设计进行建设，科学管理，严密组织，合理安排好单位工程的施工顺序，选择合理的施工工艺，不得随意缩减工期，不得盲目赶超进度。

二、严格按照国家、省及集团相关规定，切实落实建设单位的全面安全环保管理主体责任，加强对施工、监理单位的统一协

调管理，各司其职，各负其责，确保项目顺利建设。

三、做好已完单位工程的质量验收工作，具备条件后按照规定及时申请项目联合试运转。

特此批复

山西焦煤集团有限责任公司

2022年9月18日



---

抄送：山西省能源局，吕梁市能源局。

---

